

| | Jméno | Trvání | Zaátek | Konec | Led 2021 | | | | Úno 2021 | | | | Be 2021 | | | | Dub 2021 | | | | Kv 2021 | | | | er 2021 | | | | vc 2021 | | | |
|----|---|---------|--------------|---------------|----------|----|----|----|----------|----|----|----|---------|----|----|----|----------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|
| | | | | | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 |
| 1 | Oprava místní komunikace Tšická v obci Mikulice | 132 dní | 4.1.21 8:00 | 6.7.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Úsek I - Uzlový termín 2 | 100 dní | 4.1.21 8:00 | 21.5.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | SO 301 Kanalizace-provedení kanalizace Š1-Š9 | 25 dní | 4.1.21 8:00 | 5.2.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | SO 101 Komunikace | 75 dní | 8.2.21 8:00 | 21.5.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Výkopy a bourání | 5 dní | 8.2.21 8:00 | 12.2.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Uliní vpusti v. pipojek | 5 dní | 15.2.21 8:00 | 19.2.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Drenáže | 5 dní | 22.2.21 8:00 | 26.2.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Obrubníky | 10 dní | 8.3.21 8:00 | 19.3.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Výmna plán | 5 dní | 22.2.21 8:00 | 26.2.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Podkladní vrstva z kameniva 0-63 | 5 dní | 1.3.21 8:00 | 5.3.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Podkladní vrstva z MZK | 3 dní | 19.5.21 7:00 | 21.5.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Dlažba parkovacích stání a zpomalovací prahu50% výmry | 6 dní | 22.3.21 8:00 | 29.3.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Úsek II,III - Uzlový termín 1 | 44 dní | 30.3.21 8:00 | 28.5.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | SO 301 Kanalizace | 27 dní | 30.3.21 8:00 | 5.5.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Úsek II | 27 dní | 30.3.21 8:00 | 5.5.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Realizace kanalizace od výústního objektu po Š 16 | 15 dní | 15.4.21 8:00 | 5.5.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Realizace kanalizace od Š16 po Š19 | 7 dní | 30.3.21 8:00 | 7.4.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Úsek III | 5 dní | 8.4.21 8:00 | 14.4.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | SO 101 Komunikace | 32 dní | 15.4.21 8:00 | 28.5.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Výkopy a bourání | 5 dní | 15.4.21 8:00 | 21.4.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Uliní vpusti v. pipojek | 5 dní | 22.4.21 8:00 | 28.4.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Drenáže | 5 dní | 30.4.21 8:00 | 6.5.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Obrubníky | 7 dní | 13.5.21 8:00 | 21.5.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Výmna plán | 3 dní | 5.5.21 8:00 | 7.5.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Podkladní vrstva z kameniva 0-63 | 3 dní | 10.5.21 8:00 | 12.5.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Dlažba parkovacích stání a zpomalovací prahu50% výmry | 5 dní | 24.5.21 8:00 | 28.5.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Podkladní vrstva z MZK | 3 dní | 24.5.21 8:00 | 26.5.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Dokonení realizace stavebních prací-Uzlový termín 3 | 12 dní | 24.5.21 8:00 | 6.6.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | AB | 3 dní | 27.5.21 8:00 | 31.5.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Vjezdy | 12 dní | 24.5.21 8:00 | 6.6.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Vyklízení stavenišť,mezideponií a pronajatých ploch - Uzlový termín 4 | 10 dní | 7.6.21 8:00 | 18.6.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Pedání dokumentace pro pedávací ízení a kolaudací - Uzlový termín 5 | 22 dní | 7.6.21 8:00 | 6.7.21 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |